

## IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

– Visti:

- a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;
- b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 521 del 27/02/2009 che stabilisce la soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni di Guiglia, Marano S.-P. e Zocca all'Unione di Terre di Castelli;
- c) Richiamata la deliberazione n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la giunta dell'Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2013 ed ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 10 del 18/07/2013;

- Vista la deliberazione di giunta n° 120 in data 18/11/2010 con la quale si approvava il progetto definivo-esecutivo: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali rio Faellano e destra Guerro, località fosso del Nino e nei pressi di Ospitaletto in comune di Marano S.P.” comportante una spesa complessiva di €. 83.400,00 redatto dal geom. Primo Guidotti del comune di Marano S.P. in collaborazione con il geom. Remo Chiappelli della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio, che presenta il seguente quadro economico:

Importo lavori e forniture		€. 67.860,65
Oneri per la sicurezza		€. 500,00
Totale lavori		€. 68.360,65
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 20%	€. 13.672,13	
Incentivi alla progettazione	€. 1.367,22	
<b>SOMMANO</b>	€. 15.039,35	€. 15.039,35
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€. 83.400,00

- Vista la propria determinazione n° 7 in data 15 marzo 2012 con la quale si provvedeva:

- 1) ad aggiudicare alla ditta Iola Costruzioni s.r.l. con sede in Montese Via Mediana 495, l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali rio Faellano e destra Guerro, località fosso del Nino e nei pressi di Ospitaletto in comune di Marano S.P.” per l'importo di €. 64.845,47 più I.V.A 21% pari a complessivi €. 78.463,02;
- 2) dare atto che il quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione diventava il seguente:

Importo lavori e forniture		€. 64.345,47
Oneri per la sicurezza		€. 500,00
Totale lavori		€. 64.845,47
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 21%	€. 13.617,55	
Incentivi alla progettazione	€. 1.367,22	
Economie di gara	€. 3.569,76	
<b>SOMMANO</b>	€. 18.554,53	€. 18.554,53
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€. 83.400,00

- Vista la propria determinazione n° 28 in data 12/10/2013 con la quale si provvedeva:

- 1) ad approvare la perizia di variante e suppletiva ed il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali rio Faellano e destra Guerro, località fosso del Nino e nei pressi di Ospitaletto in comune di Marano S.P.;
- 2) a ridefinire il seguente quadro economico del progetto:

Importo lavori e forniture		€. 65.950,00
Oneri per la sicurezza		€. 500,00
Totale lavori		€. 66.450,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22%	€. 14.619,00	
Incentivi alla progettazione	€. 1.329,00	
Economie	€. 1.002,00	
<b>SOMMANO</b>	€. 16.950,00	€. 16.950,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€. 83.400,00

- Visto lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/11/2013 dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di €. 65.949,97 più IVA 22%;
- Visto il certificato di pagamento n° 1 in data 28/11/2013, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che si può pagare alla ditta esecutrice la prima rata di €. 66.120,22 più IVA 22% pari a €. 80.666,67;
- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/11/2013 dal quale risulta che sono stati regolarmente eseguiti lavori per l'importo suddetto e che pertanto si può liquidare il saldo di €. 329,75 più IVA 22% pari a complessivi €. 402,29 spettante alla ditta Iola Costruzioni s.r.l.;
- Ritenuto pertanto di approvare la suddetta documentazione e di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta Iola Costruzioni s.r.l. di Montese, esecutrice dei lavori;
- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/11/2013 dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di €. 65.949,97 più IVA 22%;
2. DI APPROVARE il certificato di pagamento n° 1 in data 28/11/2013, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che si può pagare alla ditta esecutrice la prima rata di €. 66.120,22 più IVA 22% pari a €. 80.666,67;
3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/11/2013 dal quale risulta che sono stati regolarmente eseguiti lavori per l'importo suddetto e che pertanto si può liquidare il credito residuo di €. 329,75 più IVA 22% pari a complessivi €. 402,29 spettante alla ditta Iola Costruzioni s.r.l.;
4. DI CORRISPONDERE pertanto alla ditta Iola Costruzioni s.r.l. con sede in Montese Via Mediana 595 la somma complessiva di €. 81.068,96, come risulta dal certificato di pagamento n° 1 per €. 80.666,67 e dal certificato di regolare esecuzione per €. 402,29

<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>INTERVENTO</b>
81.068,96	20951/2010	10734/2010	Iola Costruzioni s.r.l. Montese	

5. DI DARE ATTO che il quadro economico finale del progetto risulta il seguente:

Importo lavori e forniture		€. 65.949,97
Oneri per la sicurezza		€. 500,00

Totale lavori		€. 66.449,97
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€. 14.618,99	
Incentivi alla progettazione	€. 1.329,00	
Economie	€. 1.002,04	
SOMMANO	€. 16.950,03	€. 16.950,03
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€. 83.400,00

6. DI DARE ATTO che la somma di €. 1.329,00 andrà a confluire nel fondo destinato agli incentivi per la progettazione interna come stabilito dall'art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii.;

7. DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di contabilità;

8. DI AVERE attivato la procedura di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

10. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta Iola Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Mediana 495 – Montese (Mo) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.”.

11. l'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Remo Chiappelli;

<b>L'ISTRUTTORE</b> (Geom. Remo Chiappelli) .....	<b>IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA</b> (Dr. Luigi Vezzadini) .....
---	--